

**Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças  
Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties – 2017/2018**

INDICADOR 1A 5 – PLANO DE APLICAÇÃO

Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011

INDICADOR 1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Janeiro de 2019

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties 2017 e 2018

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES											
Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo Compensação Financeira/Royalties (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Prefeitura Municipal de Louveira	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Monitoramento das Pressões na Rede através do Sistema de Comunicação Via Telemetria e a Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis nas Redes, Ramais e Cavaletes, do Sistema de Distribuição de Água do Município de Louveira	1.427.097,77	611.937,37	2.039.035,14	30%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 01/06/2018 Licitação Prevista: 27/05/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 27/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 27/05/2020 Entrega do Produto:	12 meses	O Agente Técnico concedeu prazo de prorrogação para finalização da licitação (de dezembro/2018 para maio/2019)
275/17	Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV	Implantação e Melhoria da Macromedicação do Município de Valinhos	2.497.464,44	877.487,50	3.374.951,94	26%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 07/03/2018 Licitação Prevista: 02/03/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 02/03/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 02/03/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	2ª Etapa: Substituição de 4.700 Hidrômetros Área Urbana Artur Nogueira	342.547,28	32.426,72	374.974,00	9%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 09/05/2018 Licitação Prevista: 04/05/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 04/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 04/02/2020 Entrega do Produto:	9 meses	O Agente Técnico concedeu prazo de prorrogação para finalização da licitação (de novembro/2018 para maio/2019)
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto - SAAE	Implantação de Ações de Combate às Perdas - Implantação do Setor 01 Nações - Fase 1	306.297,34	91.493,17	397.790,51	23%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/03/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
Compensação Financeira/Royalties - TOTAIS			4.573.406,83	1.613.344,76	6.186.751,59						

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
262/17	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Implantação Física da Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões - SP	2.363.222,86	130.154,29	2.493.377,15	5%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 08/06/2017 Licitação Prevista: 03/08/2018 Licitação: 08/10/2018 Início das Atividades Previsto: 23/08/2018 Início das Atividades: 03/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/03/2019 Entrega do Produto:	12 meses	Houve paralisação do processo licitatório pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), com necessidade de retificação do edital.
262/17	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE Indaiatuba	Setorização e substituição de rede de distribuição de água por Método Não Destrutivo (MND) em solo, na Área Central do Município de Indaiatuba - 2ª Etapa	2.354.971,14	516.944,88	2.871.916,02	18%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 15/05/2017 Licitação Prevista: 01/12/2017 Licitação: 11/12/2017 Início das Atividades Previsto: 04/02/2018 Início das Atividades: 13/12/2017 Entrega do Produto Prevista: 15/06/2019 Entrega do Produto:	8 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por mais 8 meses. JUSTIFICATIVA: possibilitar a finalização dos serviços e os tramites burocráticos para medição final, pagamento da nota fiscal e prestação de contas final.
262/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saneamento Ambiental de Amparo	Substituição de 6.062,54 metros de rede de água por Método Convencional e 367 ligações domiciliares por MND no Distrito de Arcadas, Amparo-SP	801.424,17	113.130,40	914.554,57	12%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 08/06/2017 Licitação Prevista: 24/02/2018 Licitação: 22/02/2018 Início das Atividades Previsto: 28/02/2018 Início das Atividades: 28/02/2018 Entrega do Produto Prevista: 29/04/2019 Entrega do Produto:	12 meses	
262/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saneamento Ambiental de Amparo	Substituição de 1.075,30 metros de rede de água por Método Convencional e 176 ligações domiciliares por MND no Bairro do Ribeirão (Parte II), Amparo-SP	143.603,02	22.989,81	166.592,83	14%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 08/06/2017 Licitação Prevista: 24/02/2018 Licitação: 22/02/2018 Início das Atividades Previsto: 28/02/2018 Início das Atividades: 28/02/2018 Entrega do Produto Prevista: 28/02/2019 Entrega do Produto:	6 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por mais 4 meses. JUSTIFICATIVA: dificuldade de remanejamento de trânsito por se tratar de área central, cuidados especiais com vias tombadas (patrimônio histórico), necessitando o reassentamento de paralelepípedos e chuvas no mês de agosto.

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
262/17	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ipeúna - SP	113.613,67	14.546,14	128.159,81	11%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 07/06/2017 Licitação Prevista: 01/02/2018 Licitação: 09/01/2018 Início das Atividades Previsto: 27/02/2018 Início das Atividades: 16/02/2018 Entrega do Produto Prevista: 07/05/2019 Entrega do Produto:	4 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por mais 5 meses. JUSTIFICATIVA: a empresa contratada não teve tempo hábil para concluir os serviços após a aprovação de reprogramação contratual pelo Agente Técnico.
262/17	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	Coletor Principal e Emissário de Esgotos - Parte da Bacia do Stocco	715.576,00	188.314,88	903.890,88	21%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 08/06/2017 Licitação Prevista: 14/02/2018 Licitação: 23/11/2017 Início das Atividades Previsto: 28/02/2018 Início das Atividades: 15/01/2018 Entrega do Produto Prevista: 31/03/2019 Entrega do Produto:	6 meses	Prazo para conclusão do empreendimento prorrogado por mais 3 meses. JUSTIFICATIVA: atraso na obra devido à entrega equivocada de tubo coletor de esgoto de 400mm fora das especificações de projeto. A substituição do produto foi morosa, ocasionando atraso na obra.
262/17	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Implantação de Processo de Fabricação de Composto Orgânico a partir do Lodo de Esgoto Gerado pela ETE Quilombo	1.652.744,55	234.165,54	1.886.910,09	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 08/06/2017 Assinatura do contrato: 06/06/2017 Licitação Prevista: 28/12/2017 Licitação: 28/11/2017 Início das Atividades Previsto: 26/02/2018 Início das Atividades: 13/12/2017 Entrega do Produto Prevista: 26/08/2018 Entrega do Produto: 06/08/2018	6 meses	Finalizado.
275/17	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 6: Balbo Artemis	297.270,36	190.058,10	487.328,46	39%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 13/07/2018 Licitação: 04/07/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 04/09/2018 Entrega do Produto Prevista: 15/12/2019 Entrega do Produto:	12 meses	

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 5: Vila Rezende e Recalque São Dimas	582.697,48	372.544,29	955.241,77	39%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 13/07/2018 Licitação: 04/07/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 05/09/2018 Entrega do Produto Prevista: 15/12/2019 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Bonfim Bloco 1	1.904.191,59	2.340.808,41	4.245.000,00	55%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 07/07/2018 Licitação: 20/06/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 17/08/2018 Entrega do Produto Prevista: 30/06/2019 Entrega do Produto:	10 meses	
275/17	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Madalena Blocos I e II	2.597.285,20	3.177.714,80	5.775.000,00	55%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 07/07/2018 Licitação: 20/06/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 17/08/2018 Entrega do Produto Prevista: 21/10/2019 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Companhia de Saneamento Ambiental- SAAE Atibaia	Atualização do Plano Diretor de Combate e Redução de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água da Estância de Atibaia	303.068,33	80.562,47	383.630,80	21%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 09/08/2018 Licitação: 08/08/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 06/09/2018 Entrega do Produto Prevista: 21/06/2019 Entrega do Produto:	8 meses	
275/17	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba	Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito Industrial - Morungaba	949.609,85	86.516,56	1.036.126,41	8%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 30/11/2017 Assinatura do contrato: 15/12/2017 Licitação Prevista: 09/07/2018 Licitação: 06/06/2018 Início das Atividades Previsto: 06/09/2018 Início das Atividades: 06/06/2018 Entrega do Produto Prevista: 21/10/2019 Entrega do Produto:	6 meses	

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA FEDERAL

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA FEDERAL (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Implantação de Sistema de Secagem de Lodo por Meio de Energia Solar - Estação de Tratamento de Esgotos de Várzea Paulista	2.986.091,85	752.114,96	3.738.206,81	20%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/04/2017 Assinatura do contrato: 17/04/2018 Licitação Prevista: 13/11/2018 Licitação: 13/11/2018 Início das Atividades Previsto: 07/01/2019 Início das Atividades: 04/01/2019 Entrega do Produto Prevista: 06/08/2020 Entrega do Produto:	9 meses	Conforme estabelecido na Reunião Plenária dos Comitês PCJ, a data para assinatura do Contrato deste empreendimento foi prorrogada, passando de 30/11/2018 para 27/04/2018.
275/17	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Nazaré Paulista - Vicente Nunes, na Bacia Hidrográfica do PCJ	2.137.069,09	539.758,47	2.676.827,56	20%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 27/04/2017 Assinatura do contrato: 17/04/2018 Licitação Prevista: 13/11/2018 Licitação: 13/11/2018 Início das Atividades Previsto: 07/01/2019 Início das Atividades: 13/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 06/08/2020 Entrega do Produto:	18 meses	Conforme estabelecido na Reunião Plenária dos Comitês PCJ, a data para assinatura do Contrato deste empreendimento foi prorrogada, passando de 30/11/2018 para 27/04/2018.
299/18	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no bairro Jardim Cneo	1.275.222,01	1.559.081,21	2.834.303,22	55%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 21/12/2018 Assinatura do contrato: 21/12/2018 Licitação Prevista: 19/07/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 12/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 07/08/2020 Entrega do Produto:	10 meses	
299/18	DAE S/A Água e Esgoto de Jundiá	Combate às Perdas Aparentes - Substituição de 15.000 hidrômetros 3/4" no Setor R10	1.384.695,00	755.849,57	2.140.544,57	35%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 21/12/2018 Assinatura do contrato: 21/12/2018 Licitação Prevista: 19/07/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 12/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 07/08/2020 Entrega do Produto:	10 meses	
<b>COBRANÇA FEDERAL - TOTAIS</b>			<b>22.562.356,17</b>	<b>11.075.254,78</b>	<b>33.637.610,95</b>						

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação das Adequações e Ampliações na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Horto no Município de São Pedro/SP	4.658.735,14	635.282,06	5.294.017,20	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 21/02/2018 Licitação Prevista: 21/08/2018 Licitação: 03/07/2018 Início das Atividades Previsto: 04/07/2018 Início das Atividades: 05/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 04/01/2020 Entrega do Produto:	18 meses	
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação dos Sistemas Complementares de Afastamento de Esgoto do Município de São Pedro - SP	2.305.476,81	320.700,31	2.626.177,12	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 20/02/2018 Licitação Prevista: 20/08/2018 Licitação: 21/06/2018 Início das Atividades Previsto: 21/06/2018 Início das Atividades: 29/06/2018 Entrega do Produto Prevista: 26/06/2019 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Prefeitura Municipal de Louveira	Construção do 4º Módulo do Reator Anaeróbico (UASB) e Recuperação do Guarda Corpo da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira	1.497.307,11	799.261,29	2.296.568,40	35%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 10/04/2018 Licitação Prevista: 10/10/2018 Licitação: Início das Atividades Previsto: 10/10/2018 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 10/10/2019 Entrega do Produto:	12 meses	Não houve manifestação ainda a respeito do Processo licitatório
275/17	Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI	Adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto da ETE Pinheirinho Situada no Município de Vinhedo - SP - Etapa 1	4.088.884,86	1.436.635,21	5.525.520,07	26%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 28/02/2018 Licitação Prevista: 28/02/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/02/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/02/2020 Entrega do Produto:	12 meses	A licitação já foi finalizada, o Agente Técnico está analisando a mesma (solicitou complementações em 11/12/2018 e 12/12/2018)
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Implantação do Sistema de Desidratação de Lodo da Estação de Tratamento de Água I no Município de Capivari/ SP	2.342.519,79	454.852,78	2.797.372,57	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 19/03/2018 Licitação Prevista: 19/09/2018 Licitação: 18/09/2018 Início das Atividades Previsto: 19/09/2018 Início das Atividades: 11/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 11/12/2019 Entrega do Produto:	12 meses	

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Implantação do Coletor Tronco Engenho Velho	2.296.827,64	372.587,69	2.669.415,33	14%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 20/02/2018 Licitação Prevista: 20/08/2018 Licitação: 07/08/2018 Início das Atividades Previsto: 20/08/2018 Início das Atividades: 18/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 18/06/2020 Entrega do Produto:	18 meses	
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Pedreira	Elaboração do Cadastro Georreferenciado de Rede de Coleta e Afastamento de Efluentes - Tubulação e Poços de Visita - no Município de Pedreira	80.881,28	13.166,72	94.048,00	14%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 20/02/2018 Licitação Prevista: 15/02/2019 Licitação: 25/10/2018 Início das Atividades Previsto: 15/02/2019 Início das Atividades: 13/12/2018 Entrega do Produto Prevista: 13/12/2019 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Companhia de Saneamento Ambiental- SAAE Atibaia	Implantação da Estação de Tratamento de Lodo da ETA 4 - Portão	1.209.568,05	302.392,01	1.511.960,06	20%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: Licitação: Início das Atividades Previsto: 23/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 23/01/2020 Entrega do Produto:	8 meses	Agente Técnico emitiu Parecer Técnico em 10/10/2018 sendo desfavorável à continuação do empreendimento
275/17	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	ETE Balsa	4.320.026,31	2.153.212,63	6.473.238,94	33%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 05/04/2018 Licitação Prevista: 31/03/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 31/03/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 31/03/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	EEE Barroco	4.507.613,65	1.281.110,49	5.788.724,14	22%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 05/04/2018 Licitação Prevista: 31/03/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 31/03/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 31/03/2020 Entrega do Produto:	12 meses	



INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Afastamento (Coletores Tronco) do Córrego Tijuco Preto no Município de Rio das Pedras	120.591,00	13.399,00	133.990,00	10%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 18/05/2018 Licitação Prevista: 18/11/2018 Licitação: 03/09/2018 Início das Atividades Previsto: 18/11/2018 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 18/07/2019 Entrega do Produto:	8 meses	O pagamento da 1ª parcela já foi autorizado, mas não foi efetuado ainda, devido a pendência em Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União do SAAE Rio das Pedras
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cordeirópolis	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Córrego Santa Gertrudes e Sub-Bacia do Afluente do Córrego das Amoreiras no Município de Cordeirópolis - SP	4.050.394,42	410.205,66	4.460.600,08	9%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 24/04/2018 Licitação Prevista: 24/10/2018 Licitação: Início das Atividades Previsto: 24/10/2018 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 24/12/2019 Entrega do Produto:	14 meses	A licitação já foi finalizada, o Agente Técnico está analisando a mesma (solicitou complementações em 11/12/2018)
275/17	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Elaboração de Sistema de Gestão Técnica (SGT) com Geoprocessamento (SIG) no Município de Bom Jesus dos Perdões Visando o Controle das Perdas de Água no Sistema de Abastecimento	139.651,20	15.516,80	155.168,00	10%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 23/05/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 23/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 23/11/2019 Entrega do Produto:	6 meses	Agente Técnico emitiu Parecer Técnico em 29/10/2018 sendo desfavorável à continuação do empreendimento
275/17	Prefeitura Municipal de Rafard	Execução do Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água com Sistema de Informação Geográfica para o Município de Rafard	140.311,04	12.200,96	152.512,00	8%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 23/11/2018 Assinatura do contrato: 01/11/2018 Licitação Prevista: 01/05/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 01/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 01/11/2019 Entrega do Produto:	6 meses	
275/17	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Implantação do Projeto de Setorização e Zonas de Pressão no Sistema de Distribuição de Água do Município de Ipeúna/SP	1.400.823,86	124.430,52	1.525.254,38	8%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 09/04/2018 Licitação Prevista: 09/10/2018 Licitação: 06/08/2018 Início das Atividades Previsto: 09/10/2018 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 09/07/2019 Entrega do Produto:	9 meses	O pagamento da 1ª parcela já foi autorizado, mas não foi efetuado ainda, devido a necessidade de reabertura de Conta Corrente

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE Indaiatuba	Instalação de Macromedidores e Sensores de Pressão	426.813,30	191.756,70	618.570,00	31%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 31/10/2017 Licitação Prevista: 31/04/2018 Licitação: 12/04/2018 Início das Atividades Previsto: 31/04/2018 Início das Atividades: 03/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 23/03/2019 Entrega do Produto:	8 meses	
275/17	Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI	Implantação do Setor São Joaquim no Sistema de Distribuição de Água do Município de Vinhedo	1.234.696,24	878.463,50	2.113.159,74	42%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 28/02/2018 Licitação Prevista: 28/02/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/02/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/02/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Adequação de Setorização com Medição de Vazão e Substituição/Implantação de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares do "Setor 17 - Jardim Capuava", no Município de Nova Odessa	4.197.675,23	921.440,90	5.119.116,13	18%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 21/02/2018 Licitação Prevista: 21/08/2018 Licitação: 28/06/2018 Início das Atividades Previsto: 21/08/2018 Início das Atividades: 04/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 04/07/2019 Entrega do Produto:	12 meses	
275/17	Prefeitura Municipal de Itirapina	Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Nível, Estação Remota com Infraestrutura Elétrica para Automação e Substituição de Hidrômetros nos Setores de Distribuição de Água do Jardim Ubá e Planalto Serra Verde do Município de Itirapina - SP	360.587,68	36.179,04	396.766,72	9%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 03/05/2018 Licitação Prevista: 28/04/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 28/04/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 28/08/2019 Entrega do Produto:	4 meses	O Agente Técnico concedeu prazo de prorrogação para finalização da licitação (de novembro/2018 para abril/2019)
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Implantação da 1ª Etapa do Programa de Controle e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Rio das Pedras	1.952.759,62	284.334,69	2.237.094,31	13%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/06/2018 Assinatura do contrato: 18/05/2018 Licitação Prevista: 13/05/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 13/05/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 13/01/2020 Entrega do Produto:	8 meses	O Agente Técnico concedeu prazo de prorrogação para finalização da licitação (de novembro/2018 para maio/2019)

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
275/17	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE	Implantação de Estações Remotas de Medição (vazão e pressão) e Automação (comando, controle e proteção do conjunto motobombas) com transmissão de dados por telemetria via radiofrequência, a serem instalados nas Estações de Captação de Água Bruta do SAAE - Indaiatuba	2.272.519,77	627.445,52	2.899.965,29	22%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 31/12/2017 Assinatura do contrato: 30/10/2017 Licitação Prevista: 30/04/2018 Licitação: 19/04/2018 Início das Atividades Previsto: 30/04/2018 Início das Atividades: 03/07/2018 Entrega do Produto Prevista: 02/01/2019 Entrega do Produto:	6 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo - SAAE	Sistema de Esgotamento Sanitário e Estações Elevatórias do Distrito de Arcadas, Amparo - SP	1.695.940,88	328.191,56	2.024.132,44	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/09/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
299/18	Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'Oeste	Estação de Tratamento de Lodo (ETL) na ETA II	2.275.283,62	651.879,15	2.927.162,77	22%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/09/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Rio das Pedras	Implantação da Estação Elevatória de Esgotos e Linha de Recalque da Área D, no Município de Rio das Pedras	1.336.964,90	126.397,20	1.463.362,10	9%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/09/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
299/18	Prefeitura Municipal de Rafard	Estação de Tratamento de Esgotos de Rafard	2.847.926,41	149.890,86	2.997.817,27	5%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/04/2020 Entrega do Produto:	7 meses	

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties  
2017 e 2018

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	Prefeitura Municipal de Jaguariúna	Contratação de Projetos Executivos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Jaguariúna	875.274,30	119.355,61	994.629,91	12%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/05/2020 Entrega do Produto:	8 meses	
299/18	Prefeitura Municipal de Itirapina	Elaboração de Projetos do Sistema de Esgotamento e Tratamento de Efluentes para os bairros Jardim Ubá e Planalto Serra Verde no Município de Itirapina - SP	438.181,43	23.062,18	461.243,61	5%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/03/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Implantação do Sistema de Desidratação de Lodo da Estação de Tratamento de Água II no Município de Capivari/SP	2.266.465,92	422.653,01	2.689.118,93	16%	3.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/09/2020 Entrega do Produto:	12 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE	Substituição de Rede de Distribuição de Água por Método não destrutivo em solo (MND), no Município de Indaiatuba, Área Central - 3ª etapa	2.050.181,55	921.096,06	2.971.277,61	31%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/03/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP	Implantação de ações de Combate às perdas de água com Projeto de Setorização, Instalação de VRP e troca de Rede no Município de São Pedro	2.646.314,05	350.726,11	2.997.040,16	12%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/05/2020 Entrega do Produto:	8 meses	

INDICADOR 1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 1A-5 - PLANO DE APLICAÇÃO - 2018

Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos das Cobranças Federal, Estadual Paulista e Compensação Financeira/Royalties 2017 e 2018

COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA

Deliberação	Tomador	Objeto	Valor Máximo COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)	% CP	PDC	Modalidade	Prazos previstos x Prazos realizados	Prazo Médio do Cronograma Físico-Financeiro	Identificação dos principais atrasos e justificativas
299/18	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Substituição de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares por Método Não Destrutivo do Jardim Santa Rosa em trecho complementar (Fase II), no Município de Nova Odessa	2.456.023,02	539.127,00	2.995.150,02	18%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/03/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
299/18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira - SAAE	Substituição pelo Método Não Destrutivo (MND) das Redes de Distribuição de Água e Ramais de Ligação dos bairros São José e Bela Vista do Município de Pedreira - SP	2.489.104,77	216.465,74	2.705.570,51	8%	5.01	Não -reembolsável	Assinatura do contrato prevista: 29/03/2019 Assinatura do contrato: Licitação Prevista: 29/09/2019 Licitação: Início das Atividades Previsto: 29/09/2019 Início das Atividades: Entrega do Produto Prevista: 29/03/2020 Entrega do Produto:	6 meses	
<b>COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA - TOTAIS</b>			<b>64.982.324,85</b>	<b>15.133.418,96</b>	<b>80.115.743,81</b>						

TOTAL 2017 e 2018

	Valor Máximo (R\$)	Contrapartida Oferecida (R\$)	Valor Total Previsto (R\$)
<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES</b>	4.573.406,83	1.613.344,76	6.186.751,59
<b>COBRANÇA FEDERAL</b>	22.562.356,17	11.075.254,78	33.637.610,95
<b>COBRANÇA ESTADUAL PAULISTA</b>	64.982.324,85	15.133.418,96	80.115.743,81
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>92.118.087,85</b>	<b>27.822.018,50</b>	<b>119.940.106,35</b>