

RELATÓRIO ANUAL DE EMPREENDIMENTOS EXECUTADOS COM RECURSOS FINANCEIROS DA COBRANÇA PCJ FEDERAL - 2006/2018

INDICADOR 2A-3 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL
DEMANDA ESPONTÂNEA

Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

Conforme a Deliberação dos Comitês PCJ nº 286/17, de 15/12/2017, que institui o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – PAP PCJ - exercício 2017-2020

Janeiro de 2019

ITENS	CONTRATAÇÕES	TOMADOR	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	Desembolsos realizados em 2017	2018										SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS									
										Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out			Nov	Dez	Total						
36	Modelagem hidrodinâmica e sistema de diagnóstico de florecimentos de algas para as represas Jaguari/Iacaré	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Assinatura do Contrato: 29/06/2011 Valor do contrato: R\$ 1.500.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00%	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00%	29/06/2011 R\$ 1.500.000,00 R\$ 0,00 0,00%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2014	ENCERRADO				
37	Plano Municipal de Saneamento do município de Piracaiá	Prefeitura Municipal de Piracaiá	Assinatura do Contrato: 28/06/2011 Valor do contrato: R\$ 74.456,36 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 10.799,89 % de desembolso acumulado: 14,50%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 10.799,89 14,50%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 15.891,13 21,34%	28/06/2011 R\$ 74.456,36 R\$ 47.765,34 64,15%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO				
38	Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 no condomínio Marambaia	Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI	Assinatura do Contrato: 17/01/2012 Valor do contrato: R\$ 1.901.923,46 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 0,00 0,00%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 469.058,03 24,66%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 1.432.865,43 75,34%	17/01/2012 R\$ 1.901.923,46 R\$ 0,00 0,00%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO				
39	Execução de Obras e Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Camanducaia/MG Contemplando a Construção da ETE	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA	Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 3.933.237,67 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 510.160,83 12,97%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 1.565.753,78 39,81%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 450.277,24 11,45%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 64.828,67 1,65%	13/08/2012 R\$ 3.933.237,67 R\$ 390.068,30 9,92%																			R\$ 3.933.237,67 R\$ 600.588,59 15,27%	EM ANDAMENTO	Houve atraso no andamento das obras devido ao realocamento de unidades da ETE por estar na faixa de domínio da linha de transmissão da concessionária de energia elétrica. Atualmente a COPASA formalizou contrato com a concessionária ENERGISA para extensão da rede de energia elétrica visando dar funcionalidade à ETE Camanducaia, acarretando atraso no cronograma previsto.
40	Substituição de Rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no bairro Jd. São Manoel.	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 1.434.465,59 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 134.526,39 9,39%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 119.939,20 8,36%	04/07/2012 R\$ 1.434.465,59 R\$ 0,00 0,00%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO			
41	Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Setor 03- Flórida	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 1.886.656,86 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 1.437.066,95 76,17%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 139.870,51 7,41%	04/07/2012 R\$ 1.886.656,86 R\$ 309.719,40 16,42%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO			
42	Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura das Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Joaquim Inácio	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: 04/07/2012 Valor do contrato: R\$ 2.559.158,66 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 0,00 0,00%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 1.187.554,86 46,40%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 1.371.603,80 53,60%	04/07/2012 R\$ 2.559.158,66 R\$ 0,00 0,00%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2015	ENCERRADO			
43	Contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental "Ações Voltadas para a Gestão dos Recursos Hídricos"	Prefeitura Municipal de Camanducaia	Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 321.275,70 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 321.275,70 R\$ 0,00 0,00%																				CANCELADO	0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 203/14, de 08/08/2014. O tomador solicitou prorrogação de vigência contratual, visando realizar distrito com a empresa prestadora de serviços e proceder nova licitação. Porém, o distrito não foi encaminhado em tempo hábil para proceder os trâmites necessários a referida prorrogação, impedindo a continuidade do projeto.		
44	Observando o Rio Jaguari Educação Ambiental Voltada à Gestão dos Recursos Hídricos	Prefeitura Municipal de Extrema	Assinatura do Contrato: 13/08/2012 Valor do contrato: R\$ 408.763,12 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00%	13/08/2012 R\$ 408.763,12 R\$ 0,00 0,00%																					CANCELADO	0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 193/13, de 09/12/2013. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista a necessidade de mudanças e adequações na estrutura do projeto, nas metas e nas ações.		
45	Aquisição de Equipamentos para Instalação de Sistema de Tratamento terciário para Reúso e Fins não-potáveis na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Toledos	Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste - DAE	Assinatura do Contrato: 23/11/2012 Valor do contrato: R\$ 6.017.250,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%	23/11/2012 R\$ 6.017.250,00 R\$ 0,00 0,00%																				CANCELADO	0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 202/14, de 08/08/2014. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista que o município beneficiário era responsável pela execução da parte civil do Sistema de Tratamento Terciário para Reúso, sem disponibilidade de verba própria para a execução de obras com tecnologias inovadoras (geomembranas).		
46	Águas de Itapeva - Ações de Mobilização e Educação Socioambiental	Prefeitura Municipal de Itapeva	Assinatura do Contrato: 07/03/2013 Valor do contrato: R\$ 112.800,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00%	07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00%	07/03/2013 R\$ 112.800,00 R\$ 0,00 0,00%																				CANCELADO	0,00%	Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCI nº 237/15, de 23/10/2015. A empresa contratada, até a vigência final do empreendimento, não apresentou produtos adequados tecnicamente para autorização de liberação da 1ª parcela e efetivo início do projeto.		
47	Atualização do Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando a conservação de água nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracaba, Capivari e Jundiá	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: 27/03/2017 Valor do contrato: R\$ 457.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 186.000,00 % de desembolso acumulado: 40,70%						27/03/2017 R\$ 457.000,00 R\$ 186.000,00 40,70%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO		
48	Estudo de Concepção e Projeto Básico para dois bairros urbanos no município de Itapeva/MG	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: 08/07/2014 Valor do contrato: R\$ 267.576,23 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 6.384,48 % de desembolso acumulado: 2,39%		08/07/2014 R\$ 267.576,23 R\$ 6.384,48 2,39%	08/07/2014 R\$ 267.576,23 R\$ 106.415,52 39,77%	14/09/2016 R\$ 267.576,23 R\$ 35.258,02 13,18%	14/09/2016 R\$ 267.576,23 R\$ 113.430,33 42,39%																			CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO		
49	Estudos para previsão de níveis de vazões	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: 24/11/2011 Valor do contrato: R\$ 349.667,16 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%	24/11/2011 R\$ 349.667,16 R\$ 0,00 0,00%	24/11/2011 R\$ 349.667,16 R\$ 0,00 0,00%																					CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO			
50	Plano de Aplicação - Apoio ao PI	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: 24/11/2011 Valor do contrato: R\$ 431.200,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 431.200,00 % de desembolso acumulado: 100,00%		24/11/2011 R\$ 431.200,00 R\$ 431.200,00 100,00%																						CONTRATO ENCERRADO EM 2013	ENCERRADO		
51	Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a decisões das Bacias PCI	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: 28/12/2013 Valor do contrato: R\$ 2.238.504,58 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 271.314,22 % de desembolso acumulado: 12,12%		28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 271.314,22 12,12%	28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 452.190,40 20,20%	28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 361.752,32 16,16%	28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 542.244,35 24,22%	28/12/2013 R\$ 2.238.504,58 R\$ 611.003,22 27,30%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2017	ENCERRADO		
52	Serviços de Comunicação Social	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: 28/12/2013 Valor do contrato: R\$ 615.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 0,00 % de desembolso acumulado: 0,00%		28/12/2013 R\$ 615.000,00 R\$ 0,00 0,00%	28/12/2013 R\$ 615.000,00 R\$ 436.088,82 70,91%																					RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP EM 2014	70,91%	Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2017-2020 no Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social.	
53	Apoio atividades das CTs e SE Comitês PCI	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: 28/12/2013 Valor do contrato: R\$ 527.662,13 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 527.662,13 % de desembolso acumulado: 100,00%		28/12/2013 R\$ 527.662,13 R\$ 527.662,13 100,00%																						RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014	31,63%	Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2017-2020 no Programa Secretaria Executiva dos Comitês PCI.	
54	Equipe Técnica para análise de empreendimentos (Pareceristas)	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: 28/12/2013 Valor do contrato: R\$ 375.000,00 Desembolso do Contrato (mil R\$): R\$ 375.000,00 % de desembolso acumulado: 100,00%		28/12/2013 R\$ 375.000,00 R\$ 375.000,00 100,00%																						DESEMBOLSOS REALIZADOS EM 2012	100,00%	ENCERRADO	

ITENS	CONTRATAÇÕES	TOMADOR	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	Desembolsos realizados em 2017	2018												SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS					
										Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total				
55	Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias	Fundação Agência das Bacias PCI	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:	02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 0,00 0,00%	02/12/2012 R\$ 740.000,00 R\$ 444.000,00 60,00%																			RECURSO TRANSFERIDO PARA O PAP PCI EM 2014 60,00%	ENCERRADO			
56	Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água no Jd. Flamboyant. Bl. 1	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 795.952,19 55,64%	19/02/2014 R\$ 1.430.604,97 R\$ 634.652,78 44,36%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO		
57	Implant. de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água na Vila Paraíso	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 1.023.695,85 88,10%	19/02/2014 R\$ 1.161.945,55 R\$ 138.249,70 11,90%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO		
58	Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio Claro	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%	21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%	21/02/2014 R\$ 2.147.322,53 R\$ 0,00 0,00%																	CANCELADO 0,00%	Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCI nº 246/16, de 29/03/2016. O empreendimento teve atraso da primeira medição, imprevistos financeiros com o valor de contrapartida, e dificuldades em relação à contratação da empresa fiscalizadora.		
59	Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água com Setorização na Área Central do Município	Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste - DAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 1.035.163,62 47,11%	19/02/2014 R\$ 2.197.342,19 R\$ 458.186,26 20,85%														R\$ 2.197.342,19 R\$ 342.952,08 15,61%	CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00%	ENCERRADO		
60	Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água do Jardim Eden, no Município de Nova Odessa	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 0,00 0,00%	19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 954.653,97 95,36%	19/02/2014 R\$ 1.001.079,19 R\$ 46.425,22 4,64%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO	
61	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 0,00 0,00%	03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 126.665,66 8,29%	03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 1.184.712,37 77,55%	03/12/2014 R\$ 1.527.729,37 R\$ 216.351,34 14,16%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO	
62	Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA Campinas	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 0,00 0,00%	03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 121.219,05 5,81%	03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 1.285.717,29 60,21%	03/12/2014 R\$ 2.085.399,42 R\$ 708.463,08 33,97%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO	
63	Implantação Física dos Setores 01 e 02 de Distribuição de Água do município de Cordelirópolis - SP	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordelirópolis - SAAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 396.087,21 50,95%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 381.368,15 49,05%	29/12/2014 R\$ 777.455,36 R\$ 0,00 0,00%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO	
64	Substituição de Rede de Distribuição e Ramais para Abastecimento de Água	Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 0,00%	30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 1.487.609,75 78,56%	30/12/2014 R\$ 1.893.685,93 R\$ 0,00 21,44%																		CONTRATO ENCERRADO EM 2016 100,00%	ENCERRADO	
65	Ampliação e Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Represa Santa Alice	Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste - DAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 0,00 0,00%	31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 306.804,00 13,23%	31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 260.174,66 11,22%	31/12/2014 R\$ 2.319.141,59 R\$ 141.659,84 6,11%																	R\$ 2.319.141,59 R\$ 1.170.932,38 50,49%	EM ANDAMENTO 74,94%	Houve atraso para o início da obra, tendo em vista que o processo licitatório foi revogado. Também houve distrato do contrato com a empresa ganhadora do certame, sendo efetuado novo processo licitatório em Maio/2017. Após o início da obra, houve dificuldades na escavação do poço de sucção, devido ao solo instável, acarretando atraso no cronograma.
66	Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:			01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 0,00 0,00%	01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 0,00 0,00%	01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 1.439.721,05 89,51%	01/12/2014 R\$ 1.608.373,82 R\$ 168.652,77 10,49%																	CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO	
67	Ação de combate à perdas - etapa VI - Recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto Armado na ETA I - José Maria Pedroso, do Município de Rio Claro.	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																							0,00%	Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCI nº 247/16, de 29/03/2016. Devido a não disponibilidade de recursos financeiros, por parte do tomador (contrapartida), para o exercício de 2015, pendências de titularidade da área de intervenção e inadimplência com as Cobranças PCI, portanto, o empreendimento foi cancelado pelos Comitês PCI.	
68	Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: Apoiado e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 0,00 0,00%	26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 1.823.585,97 67,87%	26/11/2015 R\$ 2.686.711,54 R\$ 261.726,67 9,74%															R\$ 2.686.711,54 R\$ 695.287,27 25,88%	CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00%	ENCERRADO	
69	Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 0,00 0,00%	26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 141.624,18 5,38%	26/11/2015 R\$ 2.632.281,94 R\$ 1.699.933,39 64,58%															R\$ 2.632.281,94 R\$ 790.724,37 30,04%	CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00%	ENCERRADO	
70	Monitoramento e controle das pressões no istema de distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água.	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 0,00 0,00%	27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 1.216.230,30 66,95%	27/11/2015 R\$ 1.816.667,14 R\$ 600.436,84 33,05%																CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO	
71	Substituição de Adutoras da Estrada da Bolada	Saneamento Básico Vinhedo - SANEBAVI	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 0,00 0,00%	27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 717.729,19 22,21%	27/11/2015 R\$ 3.230.842,85 R\$ 675.067,15 20,89%																R\$ 3.230.842,85 R\$ 1.838.046,51 56,89%	CONTRATO ENCERRADO EM 2018 100,00%	ENCERRADO
72	Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Modesto	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 0,00 0,00%	17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 806.650,11 47,67%	17/11/2015 R\$ 1.692.297,59 R\$ 885.647,48 52,33%																CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO	
73	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Affe	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 0,00 0,00%	17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 642.673,86 69,40%	17/11/2015 R\$ 925.980,28 R\$ 283.306,42 30,60%																CONTRATO ENCERRADO EM 2017 100,00%	ENCERRADO	

ITENS	CONTRATAÇÕES	TOMADOR	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	Desembolsos realizados em 2017	2018										SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS					
										Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out			Nov	Dez	Total		
74	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jardim Aurélla	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					14/10/2016 R\$ 2.020.640,53 R\$ 0,00 0,00%	14/10/2016 R\$ 2.020.640,53 R\$ 397.081,68 19,65%														R\$ 2.020.640,53 R\$ 1.138.143,97 56,33%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Setembro de 2017, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 14/07/2019.	
75	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Proost de Souza	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					14/10/2016 R\$ 2.155.401,85 R\$ 0,00 0,00%	14/10/2016 R\$ 2.155.401,85 R\$ 209.399,67 9,72%														R\$ 2.155.401,85 R\$ 1.491.426,40 69,19%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Setembro de 2017, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 04/08/2019.	
76	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 3: Torre de TV, Unificada Jupli, Elevado e Apolado XV, Marechal Zona Alta e Baixa	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					11/10/2016 R\$ 4.217.384,04 R\$ 0,00 0,00%	11/10/2016 R\$ 4.217.384,04 R\$ 594.977,84 14,11%														R\$ 4.217.384,04 R\$ 2.579.305,33 61,16%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2017, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 11/02/2019.	
77	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 4: XV Jardim Elite, Marechal Unileste, Unileste, Cecap, Santa Rita e Dois Córregos	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE Piracicaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					11/10/2016 R\$ 4.179.360,24 R\$ 0,00 0,00%	11/10/2016 R\$ 4.179.360,24 R\$ 82.476,11 1,97%														R\$ 4.179.360,24 R\$ 1.721.415,91 41,19%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Outubro de 2017, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 11/02/2019.	
78	Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:					14/10/2016 R\$ 5.005.314,78 R\$ 0,00 0,00%	14/10/2016 R\$ 4.396.790,46 R\$ 3.205.708,47 72,91%														R\$ 4.396.790,46 R\$ 1.191.081,99 27,09%	CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO	
79	Coletor Principal e Emissário de Esgotos - Parte da Bacía do Stocco	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						08/06/2017 R\$ 715.576,00 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 715.576,00 R\$ 666.069,05 93,08%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Maio de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 31/03/2019.
80	Implantação de Processo de Fabricação de Composto Orgânico a partir do Lodo de Esgoto Gerado pela ETE Quilombo	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						06/06/2017 R\$ 1.652.744,55 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 1.652.744,55 R\$ 1.652.744,55 100,00%	CONTRATO ENCERRADO EM 2018	ENCERRADO
81	P.M. Bom Jesus dos Perdões - Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Implantação Física da Setorização, Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão e Nível e Sistema de Monitoramento Via Telemetria no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões - SP	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						08/06/2017 R\$ 2.363.222,86 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 2.363.222,86 R\$ 0,00 0,00%	EM ANDAMENTO	Aguardando liberação da 1ª parcela, visto que já foi autorizado o início da obra.
82	Setorização e substituição de rede de distribuição de água por Método Não Destrutivo (MND) em solo, na Área Central do Município de Indaiatuba - 2ª Etapa	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Indaiatuba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						15/05/2017 R\$ 2.354.971,14 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 2.354.971,14 R\$ 2.091.171,02 88,80%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Abril de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 15/06/2019.
83	Substituição de 6.062,54 metros de rede de água por Método Convencional e 367 ligações domiciliares por MND no Distrito de Arcadas, Amparo-SP	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Saneamento Ambiental de Amparo	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						08/06/2017 R\$ 801.424,17 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 801.424,17 R\$ 200.629,97 25,03%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Setembro de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 29/04/2019.
84	Substituição de 1.075,30 metros de rede de água por Método Convencional e 176 ligações domiciliares por MND no Bairro do Ribeirão (Parte II), Amparo-SP	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Saneamento Ambiental de Amparo	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						08/06/2017 R\$ 143.603,02 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 143.603,02 R\$ 133.770,59 93,15%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Agosto de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 28/02/2019.
85	Implantação do Projeto de Combate às Perdas de Água, com Fornecimento e Instalação de Macromedidores de Vazão no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ipeúna - SP	Prefeitura Municipal de Ipeúna	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						07/06/2017 R\$ 113.613,67 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 113.613,67 R\$ 57.600,27 50,70%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Julho de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 07/05/2019.
86	Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito Industrial - Morungaba	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						15/12/2018 R\$ 949.609,85 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 949.609,85 R\$ 194.562,28 20,49%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Setembro de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 21/10/2019.
87	Implantação de Sistema de Secagem de Lodo por Meio de Energia Solar - Estação de Tratamento de Esgotos de Várzea Paulista	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						17/04/2018 R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 2.986.091,85 R\$ 0,00 0,00%	EM ANDAMENTO	Aguardando liberação da 1ª parcela, visto que já foi autorizado o início da obra.
88	Obra do Sistema de Egotamento Sanitário no Município de Nazaré Paulista - Vicente Nunes, na Bacía Hidrográfica do PCJ	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						17/04/2018 R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 2.137.069,09 R\$ 0,00 0,00%	EM ANDAMENTO	Aguardando liberação da 1ª parcela, visto que já foi autorizado o início da obra.
89	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 6: Balbo Artemis	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						15/12/2017 R\$ 297.270,36 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 297.270,36 R\$ 0,00 0,00%	EM ANDAMENTO	Aguardando liberação da 1ª parcela, visto que já foi autorizado o início da obra.
90	Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 5: Vila Rezende e Recalque São Dimas	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						15/12/2017 R\$ 582.697,48 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 582.697,48 R\$ 0,00 0,00%	EM ANDAMENTO	Aguardando liberação da 1ª parcela, visto que já foi autorizado o início da obra.
91	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Bonfim Bloco 1	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						15/12/2017 R\$ 1.904.191,59 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 1.904.191,59 R\$ 207.773,66 10,91%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 30/06/2019.
92	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Madalena Blocos I e II	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						15/12/2017 R\$ 2.597.285,20 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 2.597.285,20 R\$ 187.536,49 7,22%	EM ANDAMENTO	O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Novembro de 2018, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência final prevista para o dia 30/08/2019.
93	Atualização do Plano Diretor de Combate e Redução de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água da Estância de Atibala	Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE Atibala	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:						15/12/2017 R\$ 303.068,33 R\$ 0,00 0,00%															R\$ 303.068,33 R\$ 0,00 0,00%	EM ANDAMENTO	Aguardando liberação da 1ª parcela, visto que já foi autorizado o início da obra.
94	Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no bairro Jardim Cneo	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA	Assinatura do Contrato: Valor do contrato: Desembolso do Contrato (mil R\$): % de desembolso acumulado:																					R\$ 1.275.222,01 R\$ 0,00 0,00%	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação.

ITENS	CONTRATAÇÕES	TOMADOR	AÇÕES	Desembolso Até 2012	Desembolsos realizados em 2013	Desembolsos realizados em 2014	Desembolsos realizados em 2015	Desembolsos realizados em 2016	Desembolsos realizados em 2017	2018										SITUAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS							
										Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out			Nov	Dez	Total				
95	Combate às Perdas Aparentes - Substituição de 15.000 hidrômetros 3/4" no Setor R10	DAE Jundiaí S.A. - Água e Esgoto	Assinatura do Contrato:																				R\$ 1.384.695,00	NÃO INICIADO	Encontra-se em fase de licitação.			
			Valor do contrato:																								R\$ 0,00	
			Desembolso do Contrato (mil R\$):																									
			% de desembolso acumulado:																									0,00%

Contratos Encerrados em 2013
Contratos Encerrados em 2014
Contratos Encerrados em 2015
Contratos Encerrados em 2016
Contratos Encerrados em 2017
Contratos Encerrados em 2018
Em andamento

Em análise
Não iniciado
Transferidos para o PAPI PCI
Cancelados
Desembolsos ocorridos em 2012